

Lägesrapport status, 9 juni

Pågående arbeten

V 24

- Återfyllnad – uppackning grund- Fortsatta leveranser med grusbil och släp
- Ledningsförläggning invändiga ledningar
- Singling för grundläggning av sulor och lyftbord, tvättrännor etc
- Armering för sulor lyftbord etc
- Stomlevernatören Temahallen kommer på besök för att vi tillsammans skall planera in hur stommontaget skall gå till efter semestern.

V 25

- Fortsatta fyllnings- och ledningsarbeten
- Gjutning de djupaste konstruktionerna, sulor för lyftbord, pelarlift och kantbalk mot b
- efintlig byggnad.
- Läggning cellplast- armering bottenplattor maskinhall